

社会資本総合整備計画

平成28年3月31日

計画の名称	4 県北・県西都市圏の良好な市街地形成を目指し、観光都市の魅力高める街路整備		
計画の期間	平成21年度～平成25年度（5年間）	交付団体	大分県、別府市、中津市、日田市
計画の目標			

県北都市圏や県西都市圏等の良好な市街地形成を目指すと共に、観光都市の観光ポテンシャルの向上を目的とする。

計画の成果目標（アウトカム指標）

都市計画道路が整備された市街地に居住する人口比率

アウトカム指標の定義及び算定式		アウトカム指標の現況値及び目標値			備考					
		当初現況値 (H21当初)	中間目標値 (H23末)	最終目標値 (H25末)						
対象事業エリア内における市街化区域または用途地域内に住む人口のうち、都市計画道路が整備されたところに住む人口比率 Σ（対象区域内人口×対象区域内供用延長） / Σ（対象区域内人口×対象区域内計画決定延長）		38.3%	39.5%	39.7%						
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,608 百万円	A	1,593 百万円	B	0 百万円	C	15 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.9%

事後評価

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
担当課で、数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証し、今後の整備方針を検討した。	交付期間終了後
	公表の方法
	大分県のホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況


A 地方道路整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接/間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H21	H22	H23	H24	H25		
4-A3	街路	一般	別府市	直接		S街路	改築	(都) 亀川駅自由通路	自由通路 L=0.03km	別府市						393	
4-A4	街路	一般	別府市	直接		S街路	改築	(都) 亀川駅西線(駅前広場)	駅前広場 A=0.06ha	別府市						11	
4-A5	街路	一般	別府市	直接		S街路	改築	(都) 亀川駅東線(駅前広場)	駅前広場 A=0.30ha	別府市						247	
4-A7	街路	一般	中津市	直接		区画	改築	中津駅北地区((都)中津駅角木線外)	区画整理 A=14.7ha	中津市						224	
4-A11	街路	一般	日田市	直接		S街路	改築	(都) 友田大原公園線(中城工区)	現道拡幅 L=0.3km	日田市						678	
4-A12	街路	一般	中津市	直接		区画	改築	中津駅北地区((都)外馬場猪矢堂線外)	区画整理 A=14.7ha	中津市						40	
合計																1,593	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接/間接	事業者	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H21	H22	H23	H24	H25			
合計																0	
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接/間接	事業者	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H21	H22	H23	H24	H25			
4-C1	施設整備	一般	別府市	直接		施設整備	亀川駅広トイレ整備	公衆用トイレ 1箇所	別府市							15	
合計																15	
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
4-C1	街路事業(4-A5)と一体的に公衆用トイレを整備することにより、利用者の利便性の向上を図り、良好な市街地の形成を促進する。																

その他関連する事業															
事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
								H21	H22	H23	H24	H25			
A	街路	一般	大分県	直接	大分県	(都) 富士見通島居線	現道拡幅 L=1.3km	別府市						1,187	
	街路	一般	大分県	直接	大分県	(都) 山田関の江線(西野口町工区)	現道拡幅 L=0.4km	別府市						1,133	
	街路	一般	大分県	直接	大分県	(都) 宮永角木線	現道拡幅 L=0.6km	中津市						30	
	街路	一般	大分県	直接	大分県	三隈橋	現道拡幅 L=0.8km	臼田市						302	
	街路	一般	大分県	直接	大分県	(都) 丸山五和線(中の島工区)	現道拡幅 L=0.8km	臼田市						693	
	街路	一般	大分県	直接	大分県	(都) 丸山五和線(中釣工区)	バイパス L=0.7km	臼田市						574	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		道路整備により、主要施設へのアクセス機能が強化され、また沿道環境が改善した。			
II 定量的指標の達成状況	指標①(都市計画道路が整備された市街地に居住する人口比率)	最終目標値	39.7%	目標値と実績値に差が出た要因	計画期間中の交付金制度変更に伴い整備計画を再編したことから、他計画へ移行した事業については、本計画で事業実施した期間内に供用したもののみ計上したため。
		最終実績値	39.2%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況		区画整理により宅地の増進、良好な都市機能を備えた健全な市街地の形成に寄与した。			
3. 特記事項(今後の方針等)					
目標未達成事業及び未完了事業については、他の計画で継続し、着実な執行による早期の効果発現を目指す。					

社会資本総合整備計画 参考図面

計画の名称	4. 県北・県西都市圏の良好な市街地形成を目指し、観光都市の魅力高める街路整備		
計画の期間	平成21年度～平成25年度（5年間）	交付団体	大分県、別府市、中津市、日田市



この地図は、国土交通省国土地理院の承認を得て、同院発行の地形図を使用して制作したものである。（地図番号 平6A1図 第223号）