

## 生活基盤施設耐震化等事業計画

令和6年3月29日

計画の名称															
計画の期間	平成29年度～令和4年度	交付対象	大分市 別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、日出町、九重町、玖珠町												
計画の目標															
大分県内の簡易水道施設の推進により経営の一元化を図ると共に、緊急時給水拠点確保のため基幹水道構造物の耐震化を図る															
計画の成果目標（定量的指標）															
中津市三口浄水場及び国東市富来地域配水系の主要構造物の耐震化率（H27年度末：20％ → R4年度末：100％） 上水道事業へ統合する簡易水道事業数（平成27年度末：0事業→H32年度末：26事業） 運営基盤の充実を図るため、監視システムの整備の実施															
定量的指標の定義及び算定式		定量的指標の現況値及び目標値			備考										
耐震化率（％）：耐震適合性のある施設数／法定耐用年数を超えた施設数		当初現況値 (H25年度当初)	中間目標値 (H31年度末)	最終目標値 (R4年度末)											
		20%	40%	100%											
全体事業費 (A+B+C+D+E)	4,776,233千円 5,091,397千円	A	4,300,244千円 4,705,263千円	B	135,989千円 125,401千円	C	0千円 0千円	D	340,000千円 260,733千円	E	0千円 0千円	計画 実績			
全体交付額 (A+B+C+D+E)	872,963千円 901,628千円	A	788,241千円 826,105千円	B	31,389千円 31,219千円	C	0千円 0千円	D	53,333千円 44,304千円	E	0千円 0千円	計画 実績			
1. 交付対象事業の進捗状況															
A 水道施設等耐震化事業															
番号	事業種別	地域種別	事業主体	事業名	事業内容	事業実施期間（年度）					全体事業費 (千円)	全体交付額 (千円)	進捗状況		
						H29	H30	R元	R2	R3・R4					
1	水道	一般	中津市水道	三口浄水場耐震化・更新事業	計画	普通沈澱池改築						435,601	25,535	完了	
					実績	普通沈澱池改築						435,601	25,535		
2	水道	一般	中津市水道	三口浄水場耐震化・更新事業	計画	配水池						2,897,741	589,940	継続	
					実績	配水池						3,273,509	627,804		
3	水道	一般	中津市水道	三口浄水場耐震化・更新事業	計画	高架水槽改築					-	-	-		
					実績	高架水槽改築						-		-	
4	水道	一般	中津市水道	三口浄水場耐震化・更新事業	計画	急速ろ過器改築					932,902	165,766	継続		
					実績	急速ろ過器改築						932,902		165,766	
5	水道	一般	宇佐市水道	佐田地区重要給水施設配水管耐震化・更新事業	計画	重要給水施設配水管					34,000	7,000	継続		
					実績	重要給水施設配水管						63,251		7,000	
合計											4,300,244	788,241			
合計											4,705,263	826,105			
B 水道事業運営基盤強化推進等事業															
番号	事業種別	地域種別	事業主体	事業名	事業内容	事業実施期間（年度）					全体事業費 (千円)	全体交付額 (千円)	進捗状況		
						H29	H30	R元	R2	R3・R4					
1	水道	一般	佐伯市水道	佐伯市水道事業運営基盤強化推進等事業	計画	監視操作制御設備等の推進						135,989	31,389	完了	
					実績							125,401	31,219		
合計											135,989	31,389			
合計											125,401	31,219			
C 官民連携等基盤強化支援事業															
番号	事業種別	地域種別	事業者	事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (千円)	全体交付額 (千円)	進捗状況	
合計															
D 水道事業におけるIoT・新技術活用推進モデル事業															
番号	事業種別	地域種別	事業者	事業名	事業内容	事業実施期間（年度）					全体事業費 (千円)	全体交付額 (千円)	進捗状況		
						H29	H30	R元	R2	R3・R4					
1	水道	一般	大分市水道	大分市上下水道局施設台帳システム構築事業	計画	施設台帳システム構築						340,000	53,333	継続	
					実績							260,733	44,304		
合計											340,000	53,333			
合計											260,733	44,304			
E 生活基盤施設耐震化等効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	事業者	事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (千円)	全体交付額 (千円)	備考	
合計															
2. 事業効果の発現状況 評価指標の実施状況															
I 事業効果の発現状況		配水池等の耐震化率が向上したことで、水道施設の耐震化が推進し基盤強化が図られた。													
II 評価指標の実施状況		評価指標	目標値	実績値	評価										
		耐震化率(%)	100%	50%	財源の状況や整備時期の見直しにより、評価指標で目標値を下回った。										
III 評価指標以外の事業効果の発現状況 (必要に応じて)															
3. 事後評価及び今後の方針等															
大分県内における水道水の安定供給のため、水道施設の耐震化等、基盤強化の取組を引き続き推進する。															